



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนเมือง

ที่ นม ๕๙๒๐๑/๗๙

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง

ด้วยเทศบาลตำบลโนนเมือง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบถึงในรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เพื่อเป็นการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลโนนเมือง ดังนั้น เทศบาลตำบลโนนเมือง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐรัญญา เกลมกลาง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน รองปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายภูชิต หวังอ้อมกลาง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายกิตติศักดิ์ คงทวี)
รองปลัดเทศบาล

/เรียน นายกเทศมนตรี...

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง
- เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายกิตติศักดิ์ คงทวี)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโนนเมือง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง

ksw.

(ลงชื่อ)



(นายกิตติศักดิ์ คงทวี)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ ๓๑ มี.ค.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑	ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๕-๐๒๓ สายบ้านสระแจง ตันส้มเสี้ยว-มอสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม.พร้อมก่อสร้าง ทางเชื่อม จำนวน ๑ จุด มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๗๘ ตร.ม. รวมมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๗๘ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน ดังนี้ จุดที่ ๑ สวนนางคำมาย คำม่วง วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ แกว ๆ ละ ๗ ท่อน (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๑๐๘๑๘,long ๑๐๒.๐๗๔๐๑๒) จุดที่ ๒ สวนนายหลั่น รานอก วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แกว ๆ ละ ๗ ท่อน (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๑๐๒๑๘,long ๑๐๒.๐๗๖๘๖๐) จุดที่ ๓ สวนบ้านนางนกเล็ก มาदनอก วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตรจำนวน ๑ แกว ๆ ละ ๗ ท่อน (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๐๙๕๖๔,	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๗,๒๘๗,๐๐๐	๓ มี.ค.๖๘ - ๑๓ มี.ย.๖๘			/	๕,๗๖๘,๔๙๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ ๓๑ มี.ค.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
		long ๑๐๒.๐๘๐๐๑๕ จุดที่ ๔ บ้านนางดวงใจ แคล้นเทียม วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๐๙๔๐๒, long ๑๐๒.๐๘๔๑๖๐ พร้อมยาแนว รอยต่อท่อด้วยปูนทราย รายละเอียดตาม แบบ ทด.โนนเมือง							
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๕-๐๒๑ สายบ้านสระกรวด หมู่ที่ ๒	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐.๐๐ ตร.ม.และก่อสร้างทางเชื่อมทาง หลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๓๕-๐๒๐ จำนวน ๑ จุด มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖.๘๗ ตร.ม. รวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๖.๘๗ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๓๙๓๒๒๗, long ๑๐๒.๑๑๓๘๖๖ จุดสิ้นสุด lat ๑๕.๓๘๗๘๕๕, long ๑๐๒.๑๑๔๙๗๓)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑,๗๘๓,๔๐๐	๒๓ ก.ย.๖๗-๓ มี.ค.๖๘			/	๑,๔๑๐,๑๒๔
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๕-๐๑๖ ช่วงบ้านตลุกหิน-บ้านสระแจง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ ม ยาว ๒,๐๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๐๐.๐๐ ตร.ม. และก่อสร้างทางเชื่อม จำนวน ๔ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ เชื่อมทางหลวงชนบท นม. ๔๐๐๙	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๗,๑๖๒,๐๐๐	๑๖ ต.ค.๖๗ -๔ มี.ค.๖๘			/	๕,๔๖๖,๘๗๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ ๓๑ มี.ค.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
		มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๕-๐๐๒ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๓ แยกบ้านตลุกหิน มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๙.๗๕ ตร.ม. จุดที่ ๔ แยกศาลาประชาคมบ้านตลุกหิน มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตร.ม.รวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๕๑๐.๗๕ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร (จุดเริ่มต้น lat ขนาด ๑ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆ ละ ๒ แถวๆ ละ ๑๐ ท่อน รวม ๒๐ ท่อน (lat ๑๕.๔๐๖๓๖๘, long ๑๐๒.๐๙๓๒๒๑)							
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านตลุกหิน หมู่ที่ ๘ (สายข้ามบ้านนายดูล นิลแก้ว)	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตร.ม. และก่อสร้างทางเชื่อม จำนวน ๑ จุด มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตร.ม. รวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๙.๐๐ ตร.ม. พร้อม ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๐๘๗๑๐, long ๑๐๒.๐๙๗๔๔๓ จุดสิ้นสุด lat ๑๕.๔๐๙๗๘๘, long ๑๐๒.๐๙๕๗๙๕) และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๑	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๘๐,๖๐๐	๑๔ พ.ย.๖๗ -๕ มี.ค.๖๘			/	๔๖๒,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ ๓๑ มี.ค.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
		๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆ ละ ๑ แถวๆ ละ ๕ ท่อน lat ๑๕.๔๐๙๔๔๔, long ๑๐๒.๐๙๗๔๘๗)							
๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๕-๐๒๙ สายอ่างสระแจง - บ้านศรีม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ลบ.ม. (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๑๙๐๗๗, long ๑๐๒.๐๙๙๓๙๖ จุดสิ้นสุด lat ๑๕.๔๐๙๖๑๙, long ๑๐๒.๐๙๒๗๑๙) พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๓ จุด ดังนี้ <u>จุดที่ ๑</u> นานายจิตร์ มุ่งแฝงกลาง วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน (lat ๑๕.๔๑๕๓๐๙, long ๑๐๒.๐๙๔๓๙๒) <u>จุดที่ ๒</u> นานายเรวัติ แจ้งไพร วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๗ ท่อน (lat ๑๕.๔๑๑๗๘๙, long ๑๐๒.๐๙๒๓๒๔) <u>จุดที่ ๓</u> นานางหวาน นฤมล วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๑๑ ท่อน (lat ๑๕.๔๑๕๗๗๔, long ๑๐๒.๐๙๕๕๓๖)	ถนนหินคลุก	๖๙๑,๒๐๐	๒๔ มี.ค.๖๘ -๒๖ มี.ค.๖๘			/	๔๒๘,๐๐๐
๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านสระแจง หมู่ที่ ๖-คุ่มนายนพรัตน์ แคล้นเทียะ	ถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา	ถนนหินคลุก	๕๓๕,๐๐๐	๒๔ มี.ค.๖๘ -๒๔ มี.ค.๖๘			/	๓๖๔,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ ๓๑ มี.ค.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
		๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๐๙๗๖๐, long ๑๐๒.๐๗๘๘๕๙ จุดสิ้นสุด lat ๑๕.๔๐๙๐๔๘, long ๑๐๒.๐๗๐๕๘๑) พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ <u>จุดที่ ๑</u> วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๗ ท่อน (lat ๑๕.๔๐๙๖๖๐, long ๑๐๒.๐๗๘๗๙๓) <u>จุดที่ ๒</u> วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๗ ท่อน (lat ๑๕.๔๐๘๕๒๑, long ๑๐๒.๐๗๘๒๗๑)							
๗	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางขุนทอง ใกล้ทางบ้านศรีม่วง ม.๕	ถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๐ตร.ม. กว่า ๒๒๐ ตร.ม. (จุดเริ่มต้นlat ๑๕.๔๓๘๒๒๑, long๑๐๒.๑๑๙๙๒๗ จุดสิ้นสุดlat ๑๕.๔๓๘๘๗๘, long ๑๐๒.๑๑๙๔๔๓)	ถนนคสล.	๑๑๙,๗๐๐	๒๖ ก.พ.๖๘ -๑๘พ.ค.๖๘		/		๑๐๕,๒๙๖
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสังข์ จงสูงเนิน บ้านจัว หมู่ที่ ๔	ถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.(จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๓๗๑๑๕, long ๑๐๒.๑๒๑๙๑๖ จุดสิ้นสุด lat ๑๕.๔๓๗๒๑๓, long ๑๐๒.๑๒๒๘๔๑)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๐๑,๒๐๐	๒๖ ก.พ.๖๘ -๑๙ พ.ค.๖๘	/			๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ ๓๑ มี.ค.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๕-๐๓๐ จากบ้าน นางฉลวย หลอดคำ - โคก หนองม่วงลุมปุ๊ก บ้านจิว หมู่ที่ ๔ - บ้านศรีม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ลบ.ม. (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๓๗๗๔๔, long ๑๐๒.๑๑๘๓๑๐ จุดสิ้นสุด lat ๑๕.๔๓๔๙๑๖, long ๑๐๒.๑๐๓๕๒๐) พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๓ จุด ดังนี้ <u>จุดที่ ๑</u> นานายแก้ว ชัยการ วางท่อระบาย น้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แฉกๆ ละ ๖ ท่อน (lat ๑๕.๔๓๖๘๐๕, long ๑๐๒.๑๑๔๓๙๖) <u>จุดที่ ๒</u> นานางสาวม้วย ยศสูงเนิน วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แฉกๆ ละ ๖ ท่อน (lat ๑๕.๔๓๘๒๐๓, long ๑๐๒.๑๐๗๘๕๓) <u>จุดที่ ๓</u> สวนนายไชสงค์ สมวงศ์ วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ แฉกๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน		๑,๐๗๖,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค.๖๘	/			๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ ๓๑ มี.ค.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณสระกลางบ้านหนองกกไม้พอก หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน พร้อมบ่อรับน้ำ จำนวน ๓ บ่อ จุดเริ่มต้น (lat ๑๕.๓๙๑๔๘๔, long ๑๐๒.๐๙๒๑๕๓) จุดสิ้นสุด (lat ๑๕.๓๙๑๕๕๑, long ๑๐๒.๐๙๒๕๑๕)		๘๖,๒๐๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ย.๖๘	/			๐.๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางหลวงท้องถิ่นม.ถ.๓๕-๐๑๗ บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๖ ท่อน lat ๑๕.๔๐๑๔๕๕, long ๑๐๒.๑๒๖๔๐๐) จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันดิน ลำห้วย กว้าง ๑.๐๐ เมตร		๗๗๒,๒๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค.๖๘	/			๐.๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (หลังเก่า) เป็นหอประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (หลังเก่า) เป็นหอประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง จำนวน ๑ หลัง		๗๗๖,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๘	/			๐.๐๐
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนเมือง โดยจ่ายให้รายละในอัตราขั้นต่ำ/เดือน รวม ๑๒ เดือน	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ครบทุกคน	๖,๗๗๒,๘๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		/		๕๔๖,๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ ๓๑ มี.ค.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนเมือง โดยคนพิการที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปจ่ายให้รายละ ๘๐๐บาท/เดือน ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี จ่ายให้รายละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน รวม ๑๒ เดือน	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการในพื้นที่ครบทุกคน	๑,๖๗๗,๖๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		/		๑๓๖,๖๐๐
๑๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น การจัดหาสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินเยียวยา เป็นต้น	ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	/			๐.๐๐
๑๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต เป็นต้น	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	/			๐.๐๐
๑๗	โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	ฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ตามหลักสูตรที่กำหนด กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	สมาชิกอปพร.ได้อบรมทบทวนความรู้	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	/			๐.๐๐
๑๘	สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนเมือง	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนเมือง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตาม ข้อ ๗ (๑) กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ ๖ ล้าน ถึง ๒๐ ล้านบาท	ได้รับเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘			/	๑๐๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ ๓๑ มี.ค.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๑๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เฝ้าระวัง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยใช้เกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	ประชาชนได้รับความรู้ในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนในพื้นที่	๖๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๘	/			๐.๐๐
๒๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ประชาสัมพันธ์และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน และสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบล	ประชาชนได้รับความรู้เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๘	/			๐.๐๐
๒๑	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม	อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ประชาชนเพศหญิง อายุ ๓๕-๗๐ ปี และ อสม. เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และรณรงค์ให้ตรวจคัดกรองด้วยตนเอง กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งฯ	๖๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๘	/			๐.๐๐
๒๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลโนนเมือง อายุ ๑๐ - ๒๔ ปี กลุ่มเป้าหมาย ๒๕๐ คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ การป้องกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน	๖๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๘	/			๐.๐๐
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ทต.โนนเมืองเกมส์	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประกอบด้วย ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง ฟุตซอล กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชนทั้ง ๙ หมู่บ้าน	ประชาชนได้แข่งขันกีฬาทุกหมู่บ้าน	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - เม.ย.๖๘			/	๒๘๗,๙๙๗
๒๔	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	การดำเนินการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ที่จัดการแข่งขันกีฬา กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบลโนนเมือง	ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - เม.ย.๖๘			/	๐.๐๐ (ไม่มีการเบิกจ่าย)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ ๓๑ มี.ค.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๒๕	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอ ขามสะแกแสง	ดำเนินการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอำเภอขามสะแกแสง ทั้ง ๙ แห่ง กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กใน ศพด.เทศบาลตำบลโนนเมือง	เด็กได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	๒๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ.๖๘	/			๐.๐๐
๒๖	โครงการทัศนศึกษาของเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ สวนสัตว์นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กในศพด.เทศบาลตำบลโนนเมือง ครู ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	/			๐.๐๐
๒๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น กิจกรรมการแสดงบนเวที นิทรรศการให้ความรู้ การประกวดแข่งขันต่างๆ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย เด็กก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียนในพื้นที่	เด็กในเขตพื้นที่ได้เข้าร่วม ร่วมกิจกรรม	๘๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘			/	๗๙,๓๗๐
๒๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการเบิกหักผลึกส่งเงินค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ให้แก่ ศพด.เทศบาลตำบลโนนเมือง	ศพด.มีงบประมาณในการ บริหารศพด.	๔๗๓,๔๐๐	ต.ค.๖๗ - เม.ย.๖๘		/		๓๐๔,๗๐๐
๒๙	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กนักเรียน	ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนที่มีอายุ ระหว่าง ๑๐-๑๕ ปี จากโรงเรียนเขตพื้นที่ จำนวน ๑๗๐ คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม	๙๐,๐๐๐	ก.พ. - ส.ค.๖๘	/			๐.๐๐
๓๐	อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียน ศพด. และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่	กลุ่มเป้าหมายได้อาหารเสริมนม ครบถ้วน	๖๕๗,๖๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		/		๑๗๕,๐๑๖.๙๔

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ ๓๑ มี.ค.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๓๑	อุดหนุนโรงเรียนโนนเมือง (เยี่ยมประชาชนรค์) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนโนนเมือง (เยี่ยมประชาชนรค์) ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน กลุ่มเป้าหมาย ๗๒ คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน	๓๘๘,๘๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		/		๑๙๔,๔๐๐
๓๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีม่วง โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีม่วง ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน กลุ่มเป้าหมาย ๗๓ คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน	๓๙๔,๒๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		/		๑๙๗,๑๐๐
๓๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจั่ว โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านจั่ว ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน กลุ่มเป้าหมาย ๔๙ คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน	๒๖๔,๖๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		/		๑๒๖,๙๐๐
๓๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระแจง โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสระแจง ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน กลุ่มเป้าหมาย ๗๒ คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน	๓๘๘,๘๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		/		๑๘๙,๐๐๐
๓๕	โครงการบริหารจัดการขยะ	อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ถอดบทเรียนจากผลการดำเนินงานกลุ่มธนาคารขยะในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	ได้รับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย	๑๕,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค.๖๘	/			๐.๐๐
๓๖	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านสิ่งแวดล้อม และดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	ได้เพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชนป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๖,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค.๖๘	/			๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ ๓๑ มี.ค.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๓๗	โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ตำบล กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรและบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ตำบล	๑๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	/			๐.๐๐
๓๘	โครงการอบรมป้องกันและต่อต้านการทุจริต	อบรมให้ความรู้การป้องกันและต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรเทศบาลและประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	บุคลากรและประชาชนได้รับความรู้ การป้องกันและต่อต้านการทุจริต	๑๕,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๘	/			๐.๐๐
๓๙	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน	อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (รำไท่น) และเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รู้จัก กลุ่มเป้าหมาย ๙๐ คน	ประชาชนได้ความรู้เรื่องศิลปะการแสดงพื้นบ้าน	๓,๙๐๐	มี.ค. - เม.ย.๖๘	/			๐.๐๐
๔๐	โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง	จัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง เช่น การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การประกวดรีชบวนรถธิดาพริก และร่วมกิจกรรมอื่นตามหลักเกณฑ์อำเภอ	ประชาชนได้แสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	๑๒๐,๐๐๐	๑๑ ธ.ค.๖๗ - ๑๖ ธ.ค.๖๗			/	๙๘,๘๗๐
๔๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรท้องถิ่น (หลักสูตรเสริมสร้างภาวะผู้นำและการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล)	อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่บุคลากรของเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๕๙ คน	บุคลากรได้รับความรู้เพิ่มเติม	๒๕๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๘	/			๐.๐๐
๔๒	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตแก่บุคลากรเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๕๙ คน	บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม	๑๕,๐๐๐	มิ.ย.- ก.ย.๖๘	/			๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ ๓๑ มี.ค.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
๔๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีม่วง โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม)	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มี สารอาหารครบถ้วน	นักเรียนโรงเรียนบ้าน ศรีม่วง ระดับอนุบาล - ป.๖	๔,๗๕๒	๑ ธ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		/		๒,๐๕๒
๔๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาชนรค์) โครงการ สนับสนุนอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม)	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มี สารอาหารครบถ้วน	นักเรียนโรงเรียนบ้าน โนนเมือง (เยี่ยมประชาชนรค์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓	๑๑๗,๙๓๖	๑ ธ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		/		๔๗,๗๓๖