

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (๓๐ ก.ย.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
1	ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.35-023 สายบ้านสระแวง ต้นส้มเสี้ยว-มอสูง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม.พร้อมก่อสร้าง ทางเชื่อม จำนวน ๑ จุด มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๗๘ ตร.ม. รวมมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๗๘ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ Ø๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน ดังนี้ <b>จุดที่ ๑</b> สวนนางคำมาย คำม่วง วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๑๐๘๑๘, long ๑๐๒.๐๗๔๐๑๒) <b>จุดที่ ๒</b> สวนนายหลั่น รานอก วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๑๐๒๑๘, long ๑๐๒.๐๗๖๘๖๐) <b>จุดที่ ๓</b> สวนบ้านนางนงเล็ก มาตนอก วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตรจำนวน ๑ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๐๙๕๖๔,	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	7,287,000	3 ม.ค.68 - 13 มิ.ย.68			/	5,768,490

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (๓๐ ก.ย.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
		long ๑๐๒.๐๘๐๐๑๕ จุดที่ ๔ บ้านนางดวงใจ แคลสันเทียะ วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๐๙๔๐๒, long ๑๐๒.๐๘๔๑๖๐ พร้อมยาแนว รอยต่อท่อด้วยปูนทราย รายละเอียดตาม แบบ ทต.โนนเมือง							
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.35-021 สายบ้านสระกรวด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเมือง - บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลพะวงด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐.๐๐ ตร.ม.และก่อสร้างทางเชื่อมทาง หลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๓๕-๐๒๐ จำนวน ๑ จุด มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖.๘๗ ตร.ม. รวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๖.๘๗ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๓๙๓๒๒๗, long ๑๐๒.๑๑๓๘๖๖ จุดสิ้นสุด lat ๑๕.๓๘๗๘๕๕, long ๑๐๒.๑๑๔๙๗๓)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,783,400	23 ก.ย.67-3 ม.ค.68			/	1,410,124
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.35-016 ช่วงบ้านตลุกหิน-บ้านสระแจง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ ม ยาว ๒,๐๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๐๐.๐๐ ตร.ม. และก่อสร้างทางเชื่อม จำนวน ๔ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ เชื่อมทางหลวงชนบท นม. ๔๐๐๙	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	7,162,000	16 ต.ค.67 -4 ม.ค.68			/	5,466,870

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (๓๐ ก.ย.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
		<p>มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ ตร.ม.</p> <p>จุดที่ ๒ เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๕-๐๐๒ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๓ แยกบ้านตลุกหิน มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๙.๗๕ ตร.ม.</p> <p>จุดที่ ๔ แยกศาลาประชาคมบ้านตลุกหิน มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตร.ม.รวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๕๑๐.๗๕ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร (จุดเริ่มต้น lat ขนาด 0 ๐.๘๐ เมตร</p> <p>จำนวน ๑ จุดๆ ละ ๒ แถวๆ ละ ๑๐ ท่อน</p> <p>รวม ๒๐ ท่อน (lat ๑๕.๔๐๖๓๖๘, long ๑๐๒.๐๙๓๒๒๑)</p>							
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตลุกหิน หมู่ที่ 8 (สายข้างบ้านนายดูล นิลแก้ว)	<p>กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตร.ม. และก่อสร้างทางเชื่อม จำนวน ๑ จุด</p> <p>มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตร.ม. รวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๙.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร</p> <p>(จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๐๘๗๑๐, long ๑๐๒.๐๙๗๙๔๓ จุดสิ้นสุด lat ๑๕.๔๐๙๗๘๘, long ๑๐๒.๐๙๕๗๙๕) และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด 0</p>	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	480,600	14 พ.ย.67 -5 ม.ค.68			/	462,000

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (๓๐ ก.ย.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
		๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆ ละ ๑ แฉกๆ ละ ๕ ท่อน lat ๑๕.๔๐๙๔๔๔, long ๑๐๒.๐๙๗๔๘๗)							
5	ก่อสร้างถนนหินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.35-029 สายอ่างสระแจง - บ้านครีมม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ลบ.ม. (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๑๙๐๗๗, long ๑๐๒.๐๙๙๓๙๖ จุดสิ้นสุด lat ๑๕.๔๐๙๖๑๙, long ๑๐๒.๐๙๒๗๑๙) พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๓ จุด ดังนี้ <u>จุดที่ ๑</u> นานายจิตร มุ่งแฝงกลาง วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แฉกๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน (lat ๑๕.๔๑๕๓๐๙, long ๑๐๒.๐๙๔๓๙๒) <u>จุดที่ ๒</u> นานายเรวัตี แจ้งไพร วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แฉกๆ ละ ๗ ท่อน (lat ๑๕.๔๑๑๗๘๙, long ๑๐๒.๐๙๒๓๒๔) <u>จุดที่ ๓</u> นานางหวาน นฤมล วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แฉกๆ ละ ๑๑ ท่อน (lat ๑๕.๔๑๕๗๗๔, long ๑๐๒.๐๙๕๘๓๖)	ถนนหินคลุก	691,200	24 ม.ค.68 -26มี.ค.68			/	428,000
6	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านสระแจง หมู่ที่ 6-คุ่มนายนพรัตน์ แคลสันเทียะ	ถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา	ถนนหินคลุก	535,000	24 ม.ค.68 -24 มี.ค.68			/	364,000

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (๓๐ ก.ย.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
		๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๐๙๗๖๐, long ๑๐๒.๐๗๘๘๕๙ จุดสิ้นสุด lat ๑๕.๔๐๙๐๔๘, long ๑๐๒.๐๗๐๕๘๑) พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ <u>จุดที่ ๑</u> วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๗ ท่อน (lat ๑๕.๔๐๙๖๖๐, long ๑๐๒.๐๗๘๗๙๓) <u>จุดที่ ๒</u> วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๗ ท่อน (lat ๑๕.๔๐๘๕๒๑, long ๑๐๒.๐๗๘๒๗๑)							
7	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางขุนทอง ไก่กลาง บ้านศรีม่วง ม.5	ถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตร.ม. (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๓๘๒๒๑, long ๑๐๒.๑๑๙๙๒๗ จุดสิ้นสุด lat ๑๕.๔๓๘๘๗๘, long ๑๐๒.๑๑๙๔๔๓)	ถนนคสล.	119,700	26 ก.พ.68 -18พ.ค.68			/	105,296
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสังข์ จงสูงเนิน บ้านจิว หมู่ที่	ถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.(จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๓๗๑๑๕, long ๑๐๒.๑๒๑๙๑๖ จุดสิ้นสุด lat ๑๕.๔๓๗๒๑๓, long ๑๐๒.๑๒๒๘๔๑)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	201,200	26 ก.พ.68 -19 พ.ค.68			/	193,121

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (๓๐ ก.ย.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
9	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๕-๐๓๐ จากบ้าน นางฉลวย หลอดคำ - โคก หนองม่วงลุ่มปัก บ้านจัว หมู่ที่ ๔ - บ้านศรีม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ลบ.ม. (จุดเริ่มต้น lat ๑๕.๔๓๗๗๔๔, long ๑๐๒.๑๑๘๓๑๐ จุดสิ้นสุด lat ๑๕.๔๓๔๙๑๖, long ๑๐๒.๑๐๓๕๒๐) พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๓ จุด ดังนี้ <b>จุดที่ ๑</b> นานายแก้ว แข็งการ วางท่อระบาย น้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แแถว ละ ๖ ท่อน (lat ๑๕.๔๓๖๘๐๕, long ๑๐๒.๑๑๔๓๙๖) <b>จุดที่ ๒</b> นานางสาวม้วย ยศสูงเนิน วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แแถว ละ ๖ ท่อน (lat ๑๕.๔๓๘๒๐๓, long ๑๐๒.๑๐๗๘๕๗) <b>จุดที่ ๓</b> สนวนนายไชสงค์ สมวงศ์ วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ แแถว ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน	ถนนหินคลุก	1,076,000	ธ.ค. 67 - มี.ค.68	/			(กันเงินยังไม่ ก่องนี้ผูกพัน)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (๓๐ ก.ย.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณสระกลางบ้านหนองกกไม้พอก หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน พร้อมบ่อรับน้ำ จำนวน ๓ บ่อ จุดเริ่มต้น (lat ๑๕.๓๙๑๔๘๔, long ๑๐๒.๐๙๒๑๕๓) จุดสิ้นสุด (lat ๑๕.๓๙๑๕๘๑, long ๑๐๒.๐๙๒๕๑๕)	ท่อระบายน้ำ	86,200	ธ.ค. 67 - มิ.ย.68	/			(กั้นเงินยังไม่ ก่อหนี้ผูกพัน)
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ทางหลวงท้องถิ่นม.ถ.๓๕-๐๑๗ บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๖ ท่อน lat ๑๕.๔๐๑๔๕๕, long ๑๐๒.๑๒๖๔๐๐) จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันดิน กำแพง กว้าง ๑.๐๐ เมตร		772,200	ต.ค. 67 - มี.ค.68	/			(รอทำสัญญา)
12	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (หลังเก่า) เป็นหอประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (หลังเก่า) เป็นหอประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง จำนวน ๑ หลัง	อาคารสำนักงาน	776,000	ม.ค. 68 - ก.ย.68	/			(กั้นเงินยังไม่ ก่อหนี้ผูกพัน)
13	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนเมือง โดยจ่ายให้รายละในอัตราขั้นต่ำบันได/เดือน รวม 12 เดือน	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ครบทุกคน	6,772,800	ต.ค.67 - ก.ย.68			/	6,520,200

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (๓๐ ก.ย.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
14	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนเมือง โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจ่ายให้รายละ 800บาท/เดือน ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จ่ายให้รายละ 1,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการในพื้นที่ครบทุกคน	1,677,600	ต.ค.67 - ก.ย.68			/	1,607,400
15	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น การจัดหาสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินเยียวยา เป็นต้น	ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	20,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	/			
16	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต เป็นต้น	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือสาธารณภัย	100,000	ต.ค.67 - ก.ย.68			/	68,136
17	โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	ฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ตามหลักสูตรที่กำหนด กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	สมาชิกอปพร.ได้อบรมทบทวนความรู้	150,000	มี.ค.68 - 30 ก.ย.68			/	54,695
18	สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนเมือง	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนเมือง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตาม ข้อ 7 (1) กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่ 6 ล้าน ถึง 20 ล้านบาท	ได้รับเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	100,000	ธ.ค.67 - มี.ค.68			/	100,000

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (๓๐ ก.ย.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
19	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เฝ้าระวัง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ใช้เกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย 300 คน	ประชาชนได้รับความรู้ ในการควบคุมป้องกันและ แก้ไขปัญหาการขาดสาร ไอโอดีนในพื้นที่	60,000	ม.ค. - ก.ย.68	/			
20	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ประชาสัมพันธ์และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมวในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย 40 คน และสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบล	ประชาชนได้รับความรู้เรื่อง การป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	50,000	ม.ค. - ก.ย.68			/	47,600
21	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี	อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ประชาชนเพศหญิง อายุ 35-70 ปี และ อสม. เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และรณรงค์ให้ตรวจคัดกรองด้วยตนเอง กลุ่มเป้าหมาย 200 คน	ประชาชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับโรคมะเร็งฯ	60,000	ม.ค. - ก.ย.68	/			
22	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันยาเสพติดให้แก่เด็ก และเยาวชนในตำบลโนนเมือง อายุ 10 - 24 ปี กลุ่มเป้าหมาย 250 คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ การป้องกันยาเสพติดให้แก่เด็ก และเยาวชน	60,000	ม.ค. - ก.ย.68			/	35,200.0
23	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ทต.โนนเมืองเกมส์	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประกอบด้วย ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง ฟุตซอล กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้าน	ประชาชนได้แข่งขันกีฬา ทุกหมู่บ้าน	350,000	ต.ค.67 - เม.ย.68			/	287,997
24	โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	การดำเนินการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ที่จัดการแข่งขันกีฬา กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบลโนนเมือง	ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	50,000	ต.ค.67 - เม.ย.68			/	- (ไม่มีการเบิกจ่าย)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (๓๐ ก.ย.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
25	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอขามสะแกแสง	ดำเนินการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอขามสะแกแสง ทั้ง 9 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กใน ศพด.เทศบาลตำบลโนนเมือง	เด็กได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	25,000	ม.ค. - ก.พ.68	/			
26	โครงการทัศนศึกษาของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ สวนสัตว์นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กในศพด.เทศบาลตำบลโนนเมือง ครู ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา	20,000	พ.ค. - ก.ย. 68	/			
27	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น กิจกรรมการแสดงบนเวที นิทรรศการให้ความรู้ การประกวดแข่งขันต่างๆ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย เด็กก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียนในพื้นที่	เด็กในเขตพื้นที่ได้เข้าร่วมร่วมกิจกรรม	80,000	ม.ค. 68	/			
28	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการเบิกหักผลึกส่งเงินค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่ ศพด.เทศบาลตำบลโนนเมือง	ศพด.มีงบประมาณในการบริหารศพด.	473,400	ต.ค.67 - เม.ย.68			/	473,400
29	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน	ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี จากโรงเรียนเขตพื้นที่ จำนวน 170 คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	90,000	ก.พ. - ส.ค.68	/			
30	อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียน ศพด. และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่	กลุ่มเป้าหมายได้อาหารเสริมครบถ้วน	607,600	ต.ค.67 - ก.ย.68			/	607,600

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (๓๐ ก.ย.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
31	อุดหนุนโรงเรียนโนนเมือง (เยี่ยมประชาชนสรรค์) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนโนนเมือง (เยี่ยมประชาชนสรรค์) ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วัน กลุ่มเป้าหมาย 72 คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน	537,936	ต.ค.67 - ก.ย.68			/	519,036
32	อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีม่วง โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีม่วง ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วัน กลุ่มเป้าหมาย 73 คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน	398,952	ต.ค.67 - ก.ย.68			/	373,680
33	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจิ้ว โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านจิ้ว ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วัน กลุ่มเป้าหมาย 49 คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน	264,600	ต.ค.67 - ก.ย.68			/	340,300
34	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระแจง โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสระแจง ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วัน กลุ่มเป้าหมาย 72 คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน	388,800	ต.ค.67 - ก.ย.68			/	350,784
35	โครงการบริหารจัดการขยะ	อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ถอดบทเรียนจากผลการดำเนินงานกลุ่มธนาคารขยะในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย 100 คน	ได้รับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย	15,000	ม.ค. - ส.ค.68			/	14,000
36	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านสิ่งแวดล้อมและดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มเป้าหมาย 100 คน	ได้เพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชนป่าเฉลิมพระเกียรติ	26,000	มิ.ย. - ส.ค.68			/	13,000

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (๓๐ ก.ย.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
37	โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ตำบล กลุ่มเป้าหมาย 80 คน	ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรและบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ตำบล	10,000	ก.ค. 68	/			
38	โครงการอบรมป้องกันและต่อต้านการทุจริต	อบรมให้ความรู้การป้องกันและต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรเทศบาลและประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 80 คน	บุคลากรและประชาชนได้รับความรู้ การป้องกันและต่อต้านการทุจริต	15,000	เม.ย. - ก.ย.68			/	9,930
39	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน	อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (รำโชน) และเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รู้จัก กลุ่มเป้าหมาย 90 คน	ประชาชนได้ความรู้เรื่องศิลปะการแสดงพื้นบ้านฯ	39,000	มี.ค. - เม.ย.68			/	35,685
40	โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง	จัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง เช่น การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การประกวดรีชบวนรถธิดาพริก และร่วมกิจกรรมอื่นตามหลักเกณฑ์อำเภอ	ประชาชนได้แสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	120,000	11ธ.ค.67 - 16ธ.ค.67			/	98,870
41	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรท้องถิ่น (หลักสูตรเสริมสร้างภาวะผู้นำและการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล)	อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ โดยการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่บุคลากรของเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย 59 คน	บุคลากรได้รับความรู้เพิ่มเติม	250,000	พ.ค. - ก.ค. 68	/			
42	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตแก่บุคลากรเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย 59 คน	บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม	15,000	มิ.ย.- ก.ย.68	/			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (๓๐ ก.ย.๖๘)
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
43	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง	เพื่อจัดการเลือกตั้ง สท.หรือนายกเทศมนตรีกรณีครบวาระ/แทนตำแหน่งที่ว่าง/ยุบสภา/มีคำสั่ง กต.ให้เลือกตั้งใหม่	นายกเทศมนตรี 1 คน สมาชิกสภาเทศบาล 12 คน	140,000	1 มี.ค.68 - พ.ค.68			/	96,985.50